

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

| ลำดับที่ | รหัสงาน | หมายเลขทางหลวง | ตอนควม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | จังหวัด | มาตรฐานชั้นทาง | รายละเอียดแผนงานปี 2564 | | | | ผู้รับจ้าง | หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ. | สัญญา | | | การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม) | | | หมายเหตุ |
|----------|---------|----------------|--------|--|---------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|--|--|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|--------|-----------|----------|
| | | | | | | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปริมาณ (หน่วย) | ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | | | เลขที่ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | แผน | ผล | สถานะ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 28003 | 3 | 0403 | พหลูตาหลวง - มาบตาพุด 0800620031420029 | ระยอง | | 187+71 0 | 189+01 8 | 26,595 ตร.ม. | 19,747,000 19,745,675.39 | บริษัท กรุงเทพ คอนกรีต (1989) จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รช.28/2564 | 19 ม.ค. 64 | 18 พ.ค. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 2 | 22200 | 3 | 0503 | ระยอง - กะเจด 0800629002420501 | ระยอง | | 227+75 7 | 229+53 0 | 40,205 ตร.ม. | 12,514,200 12,514,161.54 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด จีรนา รถก่อสร้าง | แขวงทางหลวง ระยอง | รช.10/2564 | 15 ม.ค. 64 | 14 เม.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 3 | 28003 | 3 | 0503 | ระยอง - กะเจด ตอน 1 0800620031420129 | ระยอง | | 245+86 5 | 247+11 5 | 1.25 กม. | 20,218,000 20,217,236.41 | บริษัท บ้าน คำยผลิภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รช.27/2564 | 19 ม.ค. 64 | 18 พ.ค. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 4 | 28003 | 3 | 0503 | ระยอง - กะเจด ตอน 2 0800620031420072 | ระยอง | | 237+85 0 | 238+55 0 | 0.7 กม. | 19,988,000 9,762,361.62 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด สีลาวิฒ น์ | แขวงทางหลวง ระยอง | รช.29/2564 | 19 ม.ค. 64 | 17 ก.ค. 64 | 98.73 | 50.40 | ล่าช้า | |
| 5 | 28003 | 3 | 0504 | กะเจด - นาขายอาม ตอน 1 0800620031420201 | ระยอง | | 271+49 0 | 272+17 0 | 0.68 กม. | 19,978,800 9,070,911.38 | บริษัท บ้าน คำยผลิภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รช.34/2564 | 20 ม.ค. 64 | 18 ก.ค. 64 | 98.55 | 51.65 | ล่าช้า | |

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

| ลำดับที่ | รหัสงาน | หมายเลขทางหลวง | ตอนควบคุม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | จังหวัด | มาตรฐานชั้นทาง | รายละเอียดแผนงานปี 2564 | | | | ผู้รับจ้าง | หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/ส.น.บ.ท. | สัญญา | | | การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม) | | | หมายเหตุ |
|----------|---------|----------------|-----------|---|---------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|--|---|---------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------------------|--------|-----------|---|
| | | | | | | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปริมาณ (หน่วย) | ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | | | เลขที่ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | แผน | ผล | สถานะ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 22200 | 3 | 0601 | กะเจ็ด - นาขาม ตอน 2 0800629002410275 | ระยอง | | 281+55 0 | 282+69 5 | 12,600 ตร.ม. | 4,394,300 4,394,300 | บริษัท บ้าน คำขผลัดภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.3/2564 | 09 ม.ค. 64 | 08 เม.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 7 | 50600 | 999 | 0999 | อากาศยานไร้คนขับสำหรับ ถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ 0800629001110037 | ระยอง | | 0+000 | 0+000 | 1 แห่ง | 109,700 109,700 | บริษัท ไอดี ไครฟ์ จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | 426/20/64/43 | 08 ธ.ค. 63 | 09 มี.ค. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | 1. กสทช. ขึ้น ทะเบียนแล้ว 2. CAAT ขึ้น ทะเบียนแล้ว |
| 8 | 22200 | 3145 | 0101 | บ้านแพ - ท่าเรือแกลง 0800629002410364 | ระยอง | | 5+370 | 6+572 | 15,625 ตร.ม. | 5,313,375 5,311,428.5 | บริษัท บ้าน คำขผลัดภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.22/2564 | 16 ม.ค. 64 | 15 เม.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 9 | 29300 | 3145 | 0102 | ท่าเรือแกลง - แหลมแม่ พิมพ์ | ระยอง | | 10+795 | 16+940 | 6.15 กม. | 18,572,000 | บริษัท บ้าน คำขผลัดภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.9/2564 | 12 ม.ค. 64 | 11 เม.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 10 | 28003 | 3191 | 0102 | แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บ น้ำหนองปลาไหล 0800620031420055 | ระยอง | | 22+490 | 23+892 | 1.4 กม. | 21,251,200 21,250,932.33 | ห้างหุ้นส่วน จำกัด จีรนา รถก่อสร้าง | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.40/2564 | 10 ก.พ. 64 | 09 มี.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

| ลำดับที่ | รหัสงาน | หมายเลขทางหลวง | ตอนควบคุม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | จังหวัด | มาตรฐานชั้นทาง | รายละเอียดแผนงานปี 2564 | | | | ผู้รับจ้าง | หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ. | สัญญา | | | การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม) | | | หมายเหตุ |
|----------|---------|----------------|-----------|--|---------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|--|---|-------------------------------|------------|------------|-------------|------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปริมาณ (หน่วย) | ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | | | เลขที่ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | แผน | ผล | สถานะ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 22200 | 3574 | 0201 | เขาคันทรง - เขาน้อย ตอน 1 0800629002420521 | ระยอง | | 22+610 | 24+595 | 41,305 ตร.ม. | 12,818,400 12,817,276.35 | บริษัท ศิริ ไพบูรณ์ พัฒนาการ จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.17/2564 | 16 ม.ค. 64 | 15 เม.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 12 | 29300 | 3574 | 0201 | เขาน้อย - บ้านค่าย | ระยอง | | 26+250 | 27+925 | 1.68 กม. | 13,858,000 | บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.36/2564 | 20 ม.ค. 64 | 19 เม.ย. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | |
| 13 | 20500 | 9999 | 9999 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญงาน (ระดับ 1- 2) แขวงทางหลวงระยอง จ ระยอง 0800629001410235 | ระยอง | | 219+00 0 | 219+00 0 | 1 แห่ง | 1,690,000 | หจก.พีเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.6/2564 | 09 ม.ค. 64 | 07 ก.ค. 64 | 100.00 | 5.00 | ล่าช้า | ล่าช้า เนื่องจาก ขาดแคลนแรง งาน |
| 14 | 20500 | 9999 | 9999 | ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย และสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับ ชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงวังจันทร์ แขวงทางหลวงระยอง จ ระยอง 0800629001410135 | ระยอง | | 78+063 | 78+063 | 1 แห่ง | 1,190,000 | หจก.พีเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.8/2564 | 09 ม.ค. 64 | 07 ก.ค. 64 | 100.00 | 0.00 | ล่าช้า | ล่าช้า เนื่องจาก ขาดแคลนแรง งาน |

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

| ลำดับที่ | รหัสงาน | หมายเลขทางหลวง | ตอนควบคุม | ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ | จังหวัด | มาตรฐานชั้นทาง | รายละเอียดแผนงานปี 2564 | | | | ผู้รับจ้าง | หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/ส.น.บ.ท. | สัญญา | | | การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม) | | | หมายเหตุ | |
|----------|---------|----------------|-----------|---|---------|----------------|-------------------------|-------------|-------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------------------|--------|-----------|-------------------------------|--|
| | | | | | | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ปริมาณ (หน่วย) | ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | | | เลขที่ | เริ่มต้น | สิ้นสุด | แผน | ผล | สถานะ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 20500 | 9999 | 9999 | ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงเชิงเนินแขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง 0800629001410003 | ระยอง | | 223+65 0 | 223+65 0 | 1 แห่ง | 1,890,000 | หจก.พีเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.5/2564 | 09 ม.ค. 64 | 07 ก.ค. 64 | 100.00 | 5.00 | ล่าช้า | ล่าช้า เนื่องจากขาดแคลนแรงงาน | |
| 16 | 20500 | 9999 | 9999 | ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงระยอง จ.ระยอง 0800629001410097 | ระยอง | | 219+00 0 | 219+00 0 | 1 แห่ง | 710,000 710,000 | หจก.พีเชษฐ คอนสตรัคชั่น 2007 | แขวงทางหลวง ระยอง | รย.7/2564 | 09 ม.ค. 64 | 08 พ.ค. 64 | 100.00 | 100.00 | แล้วเสร็จ | | |
| 17 | 21000 | 9999 | 9999 | งานบำรุงปกติ แขวงทางหลวงระยอง 0800629002410219 0800629002410265 | ระยอง | | 0+000 | 0+000 | 1 แห่ง | 46,380,000 31,477,132.52 | ขท.ระยอง | แขวงทางหลวง ระยอง | งานดำเนินการเอง | 01 ต.ค. 63 | 30 ก.ย. 64 | | | | | |
| รวม | | | | | | | 17 โครงการ | | เบิกจ่ายทั้งสิ้น | | 147,381,116.04 บาท | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ค่าก่อสร้าง | | 220,622,975 บาท | | | | | | | | | |

ปริมาณงาน ()