

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับที่	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ	จังหวัด	มาตรฐานชั้นทาง	รายละเอียดแผนงานปี 2564				ผู้รับจ้าง	หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ.	สัญญา			การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)			หมายเหตุ	
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปริมาณ (หน่วย)	ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผล	สถานะ		
1	12100	3145	9999	ท่าเรือแกลง - แหลมแม่พิมพ์ 0800620043420148	ระยอง		17+585	18+321	1 แห่ง	16,214,000	บริษัท ภูมิกร การโยธา จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.38/2564	06 ก.พ. 64	05 ก.ค. 64	100.00	26.32	ล่าช้า	ล่าช้า เนื่องจาก ฝนตกชุก	
2	13000	3578	9999	ทางรอบอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 0800619010420002	ระยอง		1+795	3+655	1 แห่ง	66,843,000 10,026,450	บริษัท ระยอง วิศวะโยธา จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.37/2564	29 ม.ค. 64	25 ก.ย. 64	58.75	24.52	ล่าช้า		
รวม							2 โครงการ		เบิกจ่ายทั้งสิ้น				10,026,450 บาท							
									ค่าก่อสร้าง				83,057,000 บาท							

ปริมาณงาน ()