

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับที่	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ	จังหวัด	มาตรฐานชั้นทาง	รายละเอียดแผนงานปี 2564				ผู้รับจ้าง	หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ.	สัญญา			การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)			หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปริมาณ (หน่วย)	ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผล	สถานะ	
1	31400	3	0601	ทะเล - นายขาม ตอน 1 0800629003410310	ระยอง		280+01 4	282+00 7	1 แห่ง	4,563,500 4,563,500	บริษัท สายรัก ไทย (1994) จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.20/2564	16 ม.ค. 64	15 พ.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
2	31400	3	0504	ทะเล - นายขาม ตอน 1 0800629003410590	ระยอง		248+77 0	249+59 8	1 แห่ง	2,070,557 2,070,557	บริษัท ส. .เสริมสร้าง เท รคคิ่ง จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.12/2564	15 ม.ค. 64	14 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
3	31400	3	0504	ทะเล - นายขาม ตอน 2 0800629003410A74	ระยอง		250+43 0	251+43 8	1 แห่ง	2,467,700 2,467,700	บริษัท ส. .เสริมสร้าง เท รคคิ่ง จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.11/2564	15 ม.ค. 64	14 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
4	31400	3	0504	ทะเล - นายขาม ตอน 3 0800629003410944	ระยอง		251+81 4	252+17 4	1 แห่ง	1,005,900 1,005,900	บริษัท ส. .เสริมสร้าง เท รคคิ่ง จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.32/2564	19 ม.ค. 64	18 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
5	31400	3	0504	ทะเล - นายขาม ตอน 5 0800629003410B16	ระยอง		253+46 2	253+93 0	1 แห่ง	1,285,900 1,285,900	บริษัท ส. .เสริมสร้าง เท รคคิ่ง จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.33/2564	19 ม.ค. 64	18 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
6	31400	3	0503	ระยอง - ทะเล ตอน 1 0800629003410A75	ระยอง		227+50 0	228+11 2	1 แห่ง	1,581,800 1,581,800	บจก.บีแอล คอนสตรัคชั่น แอนด์ โลจิสติกส์	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.25/2564	19 ม.ค. 64	18 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับที่	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ	จังหวัด	มาตรฐานชั้นทาง	รายละเอียดแผนงานปี 2564				ผู้รับจ้าง	หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ.	สัญญา			การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)			หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปริมาณ (หน่วย)	ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผล	สถานะ	
7	31400	3	0503	ระยอง - กะเจด ตอน 2 0800629003410769	ระยอง		228+42 2	228+85 4	1 แห่ง	1,178,000 1,178,000	บริษัท พี-เพอร์ซิชั่น แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.4/2564	09 ม.ค. 64	08 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
8	31400	3	0503	ระยอง - กะเจด ตอน 3 0800629003410A76	ระยอง		231+06 6	232+07 4	1 แห่ง	2,428,800 2,428,800	บริษัท พีแอล ดี เทิฟ แอนด์ แลนดส์เคป จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.15/2564	15 ม.ค. 64	14 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
9	31400	3	0504	กะเจด - นาขาม ตอน 16 0800629003410A73	ระยอง		270+82 8	271+28 5	1 แห่ง	823,032 823,032	บริษัท พีแอล ดี เทิฟ แอนด์ แลนดส์เคป จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.14/2564	15 ม.ค. 64	15 มี.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
10	31400	3	0504	กะเจด - นาขาม ตอน 19 0800629003410592	ระยอง		275+67 6	275+67 7	1 แห่ง	597,003 597,003	บริษัท พีแอล ดี เทิฟ แอนด์ แลนดส์เคป จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.16/2564	15 ม.ค. 64	15 มี.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
11	31500	3	0504	กะเจด - นาขาม ตอน 6 0800629003410B17	ระยอง		255+66 0	256+24 8	1 แห่ง	1,669,400 1,669,400	บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.18/2564	16 ม.ค. 64	15 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
12	31500	3	0504	กะเจด - นาขาม ตอน 7 0800629003410945	ระยอง		256+90 2	257+43 0	1 แห่ง	1,813,000 1,813,000	บริษัท เอิร์ท ซี จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.19/2564	16 ม.ค. 64	15 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับที่	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ	จังหวัด	มาตรฐานชั้นทาง	รายละเอียดแผนงานปี 2564				ผู้รับจ้าง	หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ.	สัญญา			การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)			หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปริมาณ (หน่วย)	ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผล	สถานะ	
13	31500	3	0504	ทะเล - นายขาม ตอน 8 0800629003410593	ระยอง		257+43 0	258+33 6	1 แห่ง	2,719,200 2,719,200	บริษัท เอส.อาร์.เอส. ทราฟฟิค ซิส เต็ม จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.26/2564	19 ม.ค. 64	18 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
14	31500	3	0503	ระยอง - ทะเล ตอน 5 0800629003410594	ระยอง		246+42 1	247+03 7	1 แห่ง	1,947,800 1,947,800	บริษัท ไฮ-พลัส คอร์ ปอเรชั่น จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.2/2564	06 ม.ค. 64	05 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
15	31500	3 3	0504 0504	ทะเล - นายขาม ตอน 15 ทะเล - นายขาม ตอน 15 0800629003410591	ระยอง		269+81 8 272+06 4	270+38 4 272+51 3	2 แห่ง	3,291,800 3,291,800	บริษัท สยาม ทราฟฟิค จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.13/2564	15 ม.ค. 64	14 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
16	31800	3	0504	ทะเล - นายขาม ตอน 4 0800629003410541	ระยอง		252+27 5	252+55 5	1 แห่ง	968,970 964,753.8	บริษัท บ้าน ค้าผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.23/2564	16 ม.ค. 64	15 พ.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
17	31800	3	0503	ระยอง - ทะเล ตอน 4 0800629003410946	ระยอง		231+84 4	232+00 0	1 แห่ง	1,599,800 1,599,471.76	บริษัท บ้าน ค้าผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.21/2564	16 ม.ค. 64	15 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับที่	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ	จังหวัด	มาตรฐานชั้นทาง	รายละเอียดแผนงานปี 2564				ผู้รับจ้าง	หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ.	สัญญา			การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)			หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปริมาณ (หน่วย)	ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผล	สถานะ	
18	32000	3	0601	ทะเลด - นายชยาม ตอน 1 0800629003410903	ระยอง		281+46 3	281+46 4	1 แห่ง	2,759,590	บริษัท บ้าน คำยผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.41/2564	18 ก.พ. 64	17 มิ.ย. 64	100.00	55.63	ล่าช้า	
19	32000	3	0601	ทะเลด - นายชยาม ตอน 2 0800629003410B93	ระยอง		286+93 7	286+93 8	1 แห่ง	2,629,680	บริษัท บ้าน คำยผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.39/2564	10 ก.พ. 64	09 มิ.ย. 64	100.00	43.18	ล่าช้า	
20	33300	3	0504	ทะเลด - นายชยาม ตอน 1 08006200F6420014	ระยอง		278+09 0	281+45 7	1 แห่ง	11,930,200 11,886,033.02	บริษัท ไท ทงสง จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.24/2564	16 ม.ค. 64	14 ก.ค. 64	92.06	100.00	แล้วเสร็จ	
21	31400	344	0202	ยุบขงไค - แกลง 0800629003410612	ระยอง		96+640	99+821	1 แห่ง	1,009,879 1,009,879	บริษัท บีซี ทราฟฟิค อินเตอร์เทรค จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.42/2564	04 มี.ค. 64	02 พ.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
22	31100	363	0100	ศูนย์ราชการระยอง - นิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุด 0800629003410542	ระยอง		5+100	7+760	1 แห่ง	755,250 755,250	บริษัท โทวัน ทรานสปอร์ต จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.30/2564	19 ม.ค. 64	18 เม.ย. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	

ปีงบประมาณ 2564

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แขวงทางหลวงระยอง สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ลำดับที่	รหัสงาน	หมายเลขทางหลวง	ตอนควบคุม	ชื่อสายทาง/ตอน/โครงการ	จังหวัด	มาตรฐานชั้นทาง	รายละเอียดแผนงานปี 2564				ผู้รับจ้าง	หน่วยงานกำกับ แขวงฯ/สท.บพ.	สัญญา			การดำเนินงาน (ร้อยละสะสม)			หมายเหตุ
							เริ่มต้น	สิ้นสุด	ปริมาณ (หน่วย)	ค่าก่อสร้าง (บาท) เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท)			เลขที่	เริ่มต้น	สิ้นสุด	แผน	ผล	สถานะ	
23	33100	3191	0102	แยกนิคมพัฒนา - อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล 0800620029420068	ระยอง		21+880	22+490	1 แห่ง	13,988,000 7,163,158.13	บริษัท บ้านคำขผลัดภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.35/2564	20 ม.ค. 64	18 ก.ค. 64	97.29	67.82	ล่าช้า	ส่งงานงวดที่ 1 วันที่ 19 พ.ค. .2564 ยอดเงิน 7,235,654.46 บาท
24	31400	3574	0201	เขาคันทรง - บ้านคำข ตอน 1 0800629003410A77	ระยอง		14+542	14+543	1 แห่ง	1,249,990 1,246,088.9	บริษัท พีแอล ดี เทิฟ แอนด์ แลนดส์เคป จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.31/2564	19 ม.ค. 64	19 มี.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
25	31400	3574	0202	บ้านคำข - ระยอง ตอน 3 0800629003410947	ระยอง		56+104	56+105	1 แห่ง	1,047,800 1,044,974.68	บริษัท พีแอล ดี เทิฟ แอนด์ แลนดส์เคป จำกัด	แขวงทางหลวง ระยอง	รย.1/2564	06 ม.ค. 64	06 มี.ค. 64	100.00	100.00	แล้วเสร็จ	
26	33600	9999	0999	ค่าปรับปรุงงานอำนวย ความปลอดภัยแขวงทาง หลวงระยอง 0800620092410087	ระยอง		0+000	0+001	1 แห่ง			แขวงทางหลวง ระยอง							
รวม				26 โครงการ			เบิกจ่ายทั้งสิ้น			55,113,001.29 บาท									
							ค่าก่อสร้าง			67,382,551 บาท									

ปริมาณงาน ()