

โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (ปีงบประมาณ 2562-2566)

สำนักงานทางหลวงที่ 14 (ชลบุรี)

ปีงบประมาณ 2562 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)									
ลำดับ	ทาง หลวง	โครงการ	กม. – กม.	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	ผลงาน สะสม (%)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จังหวัด
1	317	จันทบุรี – สระแก้ว ตอน อ.โป่งน้ำร้อน – อ.สอยดาว	44+200 – 65+350	1,145	บ.สหวิศ ก่อสร้าง จำกัด	93	16-มี.ค.-62	14-ก.พ.-67	จันทบุรี
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				1,145 ล้านบาท					

ปีงบประมาณ 2563 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)

ลำดับ	ทางหลวง	โครงการ	กม. – กม.	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	ผลงาน สะสม (%)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จังหวัด
1	304	ฉะเชิงเทรา - ต.เขาหินซ้อน ตอน อ.บางคล้า – อ.พนมสารคาม ส่วนที่ 3	90+400-93+800	665	บ.เอ็มซี คอน สตรัคชั่น 1979 จำกัด	95	29-ส.ค.-63	16-มี.ค.-68	
2	365	ทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้	0+000-4+995	1,038	บ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	99	4-ก.ย.-63	21-ม.ค.-67	ฉะเชิงเทรา
3	3	อ.พัทธยา –อ.สัตหีบ ตอน 1	153+200-160+500	880	บ.เอสเท็ค ชีวิ แอน คอน สตรัคชั่น จำกัด	96	4-ก.ค.-63	14-มี.ค.-68	ชลบุรี
	3	อ.พัทธยา –อ.สัตหีบ ตอน 2	160+500-168+700	929	บ.บางแสน มหานคร จำกัด	97	4-ก.ค.-63	18-ส.ค.-67	
	3	อ.พัทธยา –อ.สัตหีบ ตอน 3	168+700-175+442	1,137	บ.กรุงธน เอ็นยีเนียร์ จำกัด	99	25-ก.ค.-63	15-เม.ย.-68	
4	36& 331	ปรับปรุงต่างระดับเขาไม้แก้ว	15+221-25+800 (ทล.36) (ทล.331)	592	บ.บุรีรัมย์ธัชชัย ก่อสร้าง จำกัด	99	1-ต.ค.-63	31-ต.ค.-66	ชลบุรี, ระยอง

ปีงบประมาณ 2563 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)									
ลำดับ	ทาง หลวง	โครงการ	กม. – กม.	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	ผลงาน สะสม (%)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จังหวัด
5	3	บ้านฉาง-ระยอง ตอน 1	192+150 - 204+600 204+100 - 208+400	1,124	บ.สุวสี จำกัด	85	16-ต.ค.-63	28-มี.ค.-67	ระยอง
6	3471	ต.บางบุตร - ต.ชุมแสง ตอน บ.หนองพะวา - ต.ชุมแสง	4+000 - 29+760	1,049	บ.บ้านค่าย ผลิตภัณฑ์ คอนกรีต จำกัด	94	27-ส.ค.-63	3-พ.ค.-67	ระยอง
7	317	จันทบุรี – สระแก้ว ตอน อ.สอยดาว – บ.เขาแหลม ตอน 1	65+350 – 82+000	897	บ.สหวิศ ก่อสร้าง จำกัด	94	24-ก.ย.-63	15-ม.ค.-68	จันทบุรี
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ				8,311 ล้านบาท					

ปีงบประมาณ 2564 (ที่ยังไม่แล้วเสร็จ)									
ลำดับ	ทาง หลวง	โครงการ	กม. – กม.	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	ผลงาน สะสม (%)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จังหวัด
1	365	ทางเลี้ยวเมืองฉะเชิงเทรา ด้านเหนือ	0+000 – 5+886	1,149	บ.วนิชชัย ก่อสร้าง 1979 จำกัด	61	24-ส.ค.-64	7-ส.ค.-67	ฉะเชิงเทรา
2	365	ทางเลี้ยวเมืองฉะเชิงเทรา ด้านใต้ (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)	2+875 - 3+825	979	บ.เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	58	21-ส.ค.-64	16-ก.พ.-68	ฉะเชิงเทรา
3	3210	บ.พังงอน – บ.บางขวาง	0+000 – 14+518	569	บ.สทวิศ ก่อสร้าง จำกัด	5	17-ส.ค.-64	31-ก.ค.-67	จันทบุรี
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ				2,697 ล้านบาท					

ปีงบประมาณ 2565									
ลำดับ	ทาง หลวง	โครงการ	กม. – กม.	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	ผลงาน สะสม (%)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จังหวัด
1	3702	บางควาย - เขาดิน (สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง)	47+000 - 49+000	350	กิจการค้าร่วม VG	30	27-ต.ค.-65	10-ก.ย.-68	ฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566									
ลำดับ	ทาง หลวง	โครงการ	กม. – กม.	ค่าก่อสร้าง (ลบ.)	ผู้รับจ้าง	ผลงาน สะสม (%)	เริ่มสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	จังหวัด
1	3	บางพระ - คลองสุครีบ	110+975 - 115+150	530	หจก. ไทพิพัฒน์	8	21-ก.ค.-66	4-ก.ค.-69	ชลบุรี

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗